

	No	運用及び活動	工場	測定項目	頻度	管理目標値	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	年間累計			
							実績値	評価	実績値	評価	実績値	評価	実績値	評価	実績値	評価	実績値	評価		実績値	評価	
投入資源	1	消費原単位低減 (工場使用起源によるもの)	東港	(1)電気(kwh/t)	毎月	492.9kwh/t(月)以下	実績値	412.8	375.9	406.1	386.8	433.1	393.5	385.8								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
				(2)A重油(L/t)	毎月	11.95L/t(月)以下	実績値	2.34	1.02	0.51	0.10	0.12	0.11	0.73								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
				(3)軽油(L/t)	毎月	3.33/t(月)以下	実績値	2.23	2.01	1.97	2.09	2.01	2.14	1.99								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
				(4)工業用水(m³/t)	毎月	12.10m³/t(月)以下	実績値	6.67	6.29	6.51	6.47	6.66	6.56	6.38								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
				(5)上水(m³/t)	毎月	1.00m³/t(月)以下	実績値	0.41	0.16	0.57	0.86	0.91	0.88	0.49								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
工場稼働に伴う排出	2	CO2発生量低減 (工場使用起源によるもの)	東港	(1)電気(t-CO2)	毎月	204t-co2/月以下	実績値	170	178	174	171	154	157	184								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
				(2)A重油(t-CO2)	毎月	31t-co2/月以下	実績値	6.1	0.0	1.4	0.3	0.3	0.3	2.2								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
				(3)軽油(t-CO2)	毎月	8t-co2/月以下	実績値	5.5	5.7	5.0	5.5	4.3	5.1	5.7								
							評価	○	○	○	○	○	○	○								
	3	騒音測定	東港	敷地境界部の騒音(db(A))	1回/年 (5月)	70 db(A)以下	実績値	-	64.5	-	-	-	-	-								
	4	振動測定	東港	敷地境界部の振動(db(A))	1回/年 (4月)	60 db(A)以下	実績値	47	-	-	-	-	-	-								
	5	排水処理 放流水の水質管理	東港	(1)ph	1回/2ヶ月	5.8~8.6	実績値	-	7.6	-	8.1	-	8.1	-								
							評価	-	○	-	○	-	○	-								
				(2)BOD	1回/2ヶ月	20 mg/L以下	実績値	-	8	-	2.8	-	1.5	-								
							評価	-	○	-	○	-	○	-								
				(3)COD	1回/2ヶ月	80 mg/L以下	実績値	-	38	-	11	-	8.7	-								
							評価	-	○	-	○	-	○	-								
	(4)SS	1回/2ヶ月	20 mg/L以下	実績値	-	4	-	2	-	2	-											
				評価	-	○	-	○	-	○	-											
(5)n-ヘキサン	1回/2ヶ月	30 mg/L以下	実績値	-	1	-	1	-	1未満	-												
			評価	-	○	-	○	-	○	-												
6	臭気濃度測定	東港	敷地境界の臭気指数	1回/年 (6月)	13 以下	実績値	-	-	10未満	-	-	-	-									
						評価	-	-	○	-	-	-	-									