| 区分 | No | 運用及び活動 | 工場 | 測定項目 | 頻度 | 管理目標値 | | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入資源 | 1 | 消費原単位低減（工場使用起源によるもの） | 東港 | （1）電気（kwh/t） | 毎月 | 555.6kwh/t(月）以下 | 実績値 | 454 | 444 | 453 | 422 | 415 | 424 | 448 | 431 | 509 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （2）A重油（L/t） | | 12.55L/t（月）以下 | 実績値 | 1.47 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 5.09 | 3.80 | 6.21 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （3）軽油（L/t） | | 3.57/t（月）以下 | 実績値 | 1.92 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 1.89 | 1.92 | 2.21 | 2.15 | 2.52 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （4）工業用水（㎥/t） | | 9.21㎥/t（月）以下 | 実績値 | 6.75 | 6.40 | 6.59 | 6.16 | 5.92 | 5.69 | 6.11 | 6.26 | 7.68 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （5）上水（㎥/t） | | 0.21㎥/t（月）以下 | 実績値 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | 坪根 | （1）電気（kwh/t） | | 545kwh/t(月）以下 | 実績値 | 453 | 418 | 379 | 447 | 406 | 390 | 467 | 413 | 411 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （2）軽油（L/t） | | 2.73L/t（月）以下 | 実績値 | 1.34 | 1.64 | 1.51 | 1.37 | 1.6 | 1.07 | 1.54 | 1.16 | 1.47 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （3）上水（㎥/t） | | 0.82㎥/t（月）以下 | 実績値 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| 工場稼働に伴う排出 | 2 | CO2発生量低減（工場使用起源によるもの） | 東港 | （1）電気（t-CO2） | 毎月 | 0.296t-co2/月以下 | 実績値 | 0.164 | 0.168 | 0.173 | 0.165 | 0.159 | 0.161 | 0.151 | 0.201 | 0.194 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （2）A重油（t-CO2） | | 32.5t-co2/月以下 | 実績値 | 2.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 7.9 | 8.1 | 10.8 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （3）軽油（t-CO2） | | 9t-co2/月以下 | 実績値 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | 坪根 | （1）電気（t-CO2） | | 0.118t-co2/月以下 | 実績値 | 0.081 | 0.074 | 0.071 | 0.075 | 0.065 | 0.071 | 0.061 | 0.088 | 0.075 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | | | | （2）軽油（t-CO2） | | 2.6t-co2/月以下 | 実績値 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | | | | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 3 | 騒音測定 | 東港 | 敷地境界部の騒音（db(A)） | 1回/年（5月） | 60 db(A)以下 | 実績値 | － | 59.8 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 坪根 | 敷地境界部の騒音（db(A)） | | 65 db(A)以下 | 実績値 | － | 65 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 4 | 振動測定 | 東港 | 敷地境界部の振動（db(A)） | 1回/年（4月） | 60 db(A)以下 | 実績値 | 47 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 坪根 | | | 65 db(A)以下 | 実績値 | 36 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | | | | 評価 | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | 5 | 排水処理<br>放流水の水質管理 | 東港 | （1）ph | 1回/2ヶ月 | 5.8～8.6 | 実績値 | － | 7.6 | － | 7.6 | － | 8.1 | － | 7.8 | － | | | | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | | | | |
| | | | | （2）BOD | | 20 mg/L以下 | 実績値 | － | 5 | － | 4 | － | 3 | － | 7.1 | － | | | | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | | | | |
| | | | | （3）COD | | 80 mg/L以下 | 実績値 | － | 14 | － | 32 | － | 18 | － | 35 | － | | | | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | | | | |
| | | | | （4）SS | | 20 mg/L以下 | 実績値 | － | 15 | － | 5 | － | 1 | － | 5 | － | | | | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | | | | |
| | | | | （5）n-ヘキサン | | 30 mg/L以下 | 実績値 | － | 1未満 | － | 1未満 | － | 1未満 | － | 1未満 | － | | | | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | ○ | － | | | | |
| | 6 | 臭気濃度測定 | 東港 | 敷地境界の臭気濃度 | 1回/年（5月） | 20 以下 | 実績値 | － | 11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | 坪根 | | | | 実績値 | － | 11 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |
| | | | | | | | 評価 | － | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | |