区分	No	運用及び活動	工場	測定項目	頻度	管理目標値		4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	年間累計
投入資源	1	消費原単位低減 （工場使用起源によるもの）	東港	（1）電気（kwh/t）	毎月	567.1kwh/t（月）以下	実績値	458.4	439.3											
							評価	○	○											
				（2）A重油（L/t）		14.24L/t（月）以下	実績値	0.93	4.19											
							評価	○	○											
				（3）軽油（L/t）		3.68/t（月）以下	実績値	2.62	2.70											
							評価	○	○											
				（4）工業用水（㎥/t）		9.85㎥/t（月）以下	実績値	8.36	7.95											
							評価	○	○											
				（5）上水（㎥/t）		0.24㎥/t（月）以下	実績値	0.11	0.29											
							評価	○	×											
工場稼働に伴う排出	2	CO2発生量低減 （工場使用起源によるもの）	東港	（1）電気（t-CO2）	毎月	347t-co2/月以下	実績値	204	179											
							評価	○	○											
				（2）A重油（t-CO2）		45.5t-co2/月以下	実績値	2.4	10.0											
							評価	○	○											
				（3）軽油（t-CO2）		11.2t-co2/月以下	実績値	2.6	6.2											
							評価	○	○											
	3	騒音測定	東港	敷地境界部の騒音（db(A)）	1回/年 （5月）	70 db(A)以下	実績値	ー	ー											
							評価	ー	6月実施											
	4	振動測定	東港	敷地境界部の振動（db(A)）	1回/年 （4月）	60 db(A)以下	実績値	46	ー											
							評価	○	ー											
	5	排水処理 放流水の水質管理	東港	（1）ph	1回/2ヶ月	5.8～8.6	実績値	ー	7.4											
							評価	ー	○											
				（2）BOD		20 mg/L以下	実績値	ー	44											
							評価	ー	×											
				（3）COD		80 mg/L以下	実績値	ー	110											
							評価	ー	×											
				（4）SS		20 mg/L以下	実績値	ー	13											
							評価	ー	○											
				（5）n-ヘキサン		30 mg/L以下	実績値	ー	1未満											
							評価	ー	○											
	6	臭気濃度測定	東港	敷地境界の臭気指数	1回/年 （6月）	13 以下	実績値	ー	ー											
							評価	ー	ー											