	No	運用及び活動	工場	測定項目	頻度	管理目標値		4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	年間累計
投入資源	1	消費原単位低減（工場使用起源によるもの）	東港	(1)電気(kwh/t)	毎月	515kwh/t(月)以下	実績値	444.7	397.2	416.3	429.8	414.1	431.7	417.8	420.4	455.2	406.5	410.6	414	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				(2)A重油(L/t)		14.74L/t(月)以下	実績値	3.56	2.60	0.86	1.15	0.00	0.21	0.63	1.96	3.87	4.00	4.62	3.88	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				(3)軽油(L/t)		3.29/t(月)以下	実績値	1.99	1.97	2.06	2.01	1.69	2.06	2.07	1.96	2.41	2.16	2.07	2.23	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				(4)工業用水(㎥/t)		9.54㎥/t(月)以下	実績値	6.85	6.52	6.62	6.77	6.61	6.66	6.81	6.60	7.33	6.47	6.62	6.66	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				(5)上水(㎥/t)		0.27㎥/t(月)以下	実績値	0.15	0.15	0.23	0.29	0.38	0.36	0.23	0.13	0.14	0.21	0.38	0.28	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
工場稼働に伴う排出	2	CO2発生量低減（工場使用起源によるもの）	東港	(1)電気(t-CO2)	毎月	260t-co2/月以下	実績値	202	199	226	196	204	213	208	213	215	207	199	217	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				(2)A重油(t-CO2)		39t-co2/月以下	実績値	8.4	6.8	2.4	2.7	0.0	0.5	1.6	5.1	9.5	10.6	11.7	10.6	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				(3)軽油(t-CO2)		8t-co2/月以下	実績値	4.5	4.9	5.5	4.5	4.1	5.0	3.8	4.9	5.6	5.5	5.0	5.1	
							評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	3	騒音測定	東港	敷地境界部の騒音(db(A))	1回/年（5月）	70 db(A)以下	実績値	－	64.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
							評価	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	4	振動測定	東港	敷地境界部の振動(db(A))	1回/年（4月）	60 db(A)以下	実績値	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
							評価	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	5	排水処理 放流水の水質管理	東港	(1)ph	1回/2ヶ月	5.8～8.6	実績値	－	7.7	7.1	8.0	－	8.2	－	7.9	－	7.4	－	7.3	
							評価	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	
				(2)BOD		20 mg/L以下	実績値	－	24	1.5	3.8	－	1.0	－	5.0	－	1	－	1.2	
							評価	－	×	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	
				(3)COD		80 mg/L以下	実績値	－	58	1	15	－	13.0	－	18	－	1	－	1	
							評価	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	
				(4)SS		20 mg/L以下	実績値	－	6	1未満	2	－	2	－	1未満	－	1未満	－	1未満	
							評価	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	
				(5)n-ヘキサン		30 mg/L以下	実績値	－	1未満	1未満	1未満	－	1未満	－	1	－	1未満	－	1未満	
							評価	－	○	○	○	－	○	－	○	－	○	－	○	
	6	臭気濃度測定	東港	敷地境界の臭気指数	1回/年（6月）	13 以下	実績値	－	－	10未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
							評価	－	－	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	