	No	運用及び活動	工場	測定項目	頻度	管理目標値		4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度	年間累計
投入資源	1	消費原単位低減 （工場使用起源によるもの）	東港	（1）電気（kwh/t）	毎月	515kwh/t（月）以下	実績値	412.8	375.9	406.1										
							評価	○	○	○										
				（2）A重油（L/t）		14.74L/t（月）以下	実績値	2.34	1.02	0.51										
							評価	○	○	○										
				（3）軽油（L/t）		3.29/t（月）以下	実績値	2.23	2.01	1.97										
							評価	○	○	○										
				（4）工業用水（㎥/t）		9.54㎥/t（月）以下	実績値	6.67	6.29	6.51										
							評価	○	○	○										
				（5）上水（㎥/t）		0.27㎥/t（月）以下	実績値	0.41	0.16	0.57										
							評価	○	○	○										
工場稼働に伴う排出	2	CO2発生量低減 （工場使用起源によるもの）	東港	（1）電気（t-CO2）	毎月	260t-co2/月以下	実績値	170	178	174										
							評価	○	○	○										
				（2）A重油（t-CO2）		39t-co2/月以下	実績値	6.1	0.0	1.4										
							評価	○	○	○										
				（3）軽油（t-CO2）		8t-co2/月以下	実績値	5.5	5.7	5.0										
							評価	○	○	○										
	3	騒音測定	東港	敷地境界部の騒音（db(A)）	1回/年 （5月）	70 db(A)以下	実績値	－	64.5	－										
							評価	-	○	－										
	4	振動測定	東港	敷地境界部の振動（db(A)）	1回/年 （4月）	60 db(A)以下	実績値	47	－	－										
							評価	○	－	－										
	5	排水処理 放流水の水質管理	東港	（1）ph	1回/2ヶ月	5.8～8.6	実績値	－	7.6	－										
							評価	－	○	－										
				（2）BOD		20 mg/L以下	実績値	－	8	－										
							評価	－	○	－										
				（3）COD		80 mg/L以下	実績値	－	38	－										
							評価	－	○	－										
				（4）SS		20 mg/L以下	実績値	－	4	－										
							評価	－	○	－										
				（5）n-ヘキサン		30 mg/L以下	実績値	－	1	－										
							評価	－	○	－										
	6	臭気濃度測定	東港	敷地境界の臭気指数	1回/年 （6月）	13 以下	実績値	－	－	10未満										
							評価	-	－	○										