	No	運用及び活動	工場	測定項目	頻度	管理目標値		4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
投入資源	1	消費原単位低減 （工場使用起源に よるもの）	東港	（1）電気（kwh/t）	毎月	492.9kwh/t(月）以下	実績値	314.1											
							評価	○											
				（2）A重油（L/t）		11.95L/t（月）以下	実績値	4.46											
							評価	○											
				（3）軽油（L/t）		3.33/t（月）以下	実績値	1.87											
							評価	○											
				（4）工業用水（㎥/t）		12.10㎥/t（月）以下	実績値	5.14											
							評価	○											
				（5）上水（㎥/t）		1.00㎥/t（月）以下	実績値	0.38											
							評価	○											
工場稼働に伴う排出	2	CO2発生量低減 （工場使用起源に よるもの）	東港	（1）電気（t-CO2）	毎月	204t-co2/月以下	実績値	166											
							評価	○											
				（2）A重油（t-CO2）		31t-co2/月以下	実績値	15.4											
							評価	○											
				（3）軽油（t-CO2）		8t-co2/月以下	実績値	6.2											
							評価	○											
	3	騒音測定	東港	敷地境界部の騒音（db(A)）	1回/年 （5月）	70 db(A)以下	実績値	－											
							評価	－											
	4	振動測定	東港	敷地境界部の振動（db(A)）	1回/年 （4月）	60 db(A)以下	実績値	46											
							評価	○											
	5	排水処理 放流水の水質管理	東港	（1）ph	1回/2ヶ月	5.8～8.6	実績値	－											
							評価	－											
				（2）BOD		20 mg/L以下	実績値	－											
							評価	－											
				（3）COD		80 mg/L以下	実績値	－											
							評価	－											
				（4）SS		20 mg/L以下	実績値	－											
							評価	－											
				（5）n-ヘキサン		30 mg/L以下	実績値	－											
							評価	－											
	6	臭気濃度測定	東港	敷地境界の臭気指数	1回/年 （6月）	13 以下	実績値	－											
							評価	－											