	No	運用及び活動	工場	測定項目	頻度	管理目標値		4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
投入資源	1	消費原単位低減 （工場使用起源によるもの）	東港	（1）電気（kwh/t）	毎月	492.9kwh/t(月）以下	実績値	314.1	307.3	294.1	317.5	321.7	299.3						
							評価	○	○	○	○	○	○						
				（2）A重油（L/t）		11.95L/t（月）以下	実績値	4.46	2.46	1.46	1.59	0.69	2.56						
							評価	○	○	○	○	○	○						
				（3）軽油（L/t）		3.33/t（月）以下	実績値	1.87	1.88	1.47	1.52	1.50	1.58						
							評価	○	○	○	○	○	○						
				（4）工業用水（㎥/t）		12.10㎥/t（月）以下	実績値	5.14	5.23	5.24	5.74	5.88	5.05						
							評価	○	○	○	○	○	○						
				（5）上水（㎥/t）		1.00㎥/t（月）以下	実績値	0.38	0.39	0.37	0.39	0.37	0.05						
							評価	○	○	○	○	○	○						
工場稼働に伴う排出	2	CO2発生量低減 （工場使用起源によるもの）	東港	（1）電気（t-CO2）	毎月	204t-co2/月以下	実績値	166	137	152	160	117	143						
							評価	○	○	○	○	○	○						
				（2）A重油（t-CO2）		31t-co2/月以下	実績値	15.4	7.2	5.0	5.2	1.7	8.0						
							評価	○	○	○	○	○	○						
				（3）軽油（t-CO2）		8t-co2/月以下	実績値	6.2	5.2	4.7	4.2	3.4	4.7						
							評価	○	○	○	○	○	○						
	3	騒音測定	東港	敷地境界部の騒音（db(A)）	1回/年 （5月）	70 db(A)以下	実績値	－	63.9	－	－	－	－						
							評価	-	○	－	－	－	－						
	4	振動測定	東港	敷地境界部の振動（db(A)）	1回/年 （4月）	60 db(A)以下	実績値	46	－	－	－	－	－						
							評価	○	－	－	－	－	－						
	5	排水処理 放流水の水質管理	東港	（1）ph	1回/2ヶ月	5.8～8.6	実績値	－	7.7	－	7.9	－	8.1						
							評価	－	○	－	○	－	○						
				（2）BOD		20 mg/L以下	実績値	－	8	－	1.7	－	0.5未満						
							評価	－	○	－	○	－	○						
				（3）COD		80 mg/L以下	実績値	－	33	－	14	－	12.0						
							評価	－	○	－	○	－	○						
				（4）SS		20 mg/L以下	実績値	－	2	－	2	－	1未満						
							評価	－	○	－	○	－	○						
				（5）n-ヘキサン		30 mg/L以下	実績値	－	1未満	－	1未満	－	1未満						
							評価	－	○	－	○	－	○						
	6	臭気濃度測定	東港	敷地境界の臭気指数	1回/年 （6月）	13 以下	実績値	－	－	10未満	－	－	－						
							評価	-	－	○	－	－	－						